ROCHEDO FUNDAÇÕES E SONDAGENS LTDA
WWW.ROCHEDOFUNDACOES.COM.BR
TEL. 19 3933.2462

ENSAIO DE PENETRAÇÃO
NÚMERO DE GOLPES / PENETRAÇÃO

AMOSTRADOR PADRÃO TIPO TERZAGHI PECK
Ø INTERNO = 1 3/8"
Ø EXTERNO = 2"
PESO BATENTE = 65 kg
ALTURA DE QUEDA = 75 cm

COTA: 0,00 **SOND.:** SP.02
COORDENADAS: E: N:

1°	2°	3°	1° e 2°	2° e 3°	PROFUNDIDADE	MÉTODO EXECUTIVO	NÍVEL D'ÁGUA	COTA EM RELAÇÃO AO RN	AMOSTRAS	PROFUDIDADE DA CAMADA	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
-	-	-	-	-					00		
1	2	1	3	3	1,00				01		SILTE ARENOSO (AREIA FINA) POUCO ARGILOSO, FOFO, AVERMELHADO. (SOLO RESIDUAL)
15	18	12	33		2,00				02		
1	1	1	2	2	3,00				03	3,00	
17	15	15	32								
1	2	1	3	3	4,00				04		SILTE ARENOSO (AREIA FINA) ARGILOSO, FOFO A MEDIANAMENTE COMPACTO, AVERMELHADO. (SOLO RESIDUAL)
15	18	12	33								
2	2	3	4	5	5,00			-5,00	05		
15	15	15									
2	3	3	5	6	6,00				06		
15	15	15									
2	3	4	5	7	7,00				07		
15	15	15									
2	4	5	6	9	8,00				08		
15	15	15									
3	4	5	7	9	9,00	TC			09		
15	15	15									
3	5	6	8	11	10,00			-10,00	10		
15	15	15									
4	6	8	10	14	11,00				11	11,00	
15	15	15									
4	7	8	11	15	12,00				12		SILTE ARGILOSO, POUCO ARENOSO (AREIA FINA) RIJO A DURO, AVERMELHADO. (SOLO RESIDUAL)
15	15	15									
5	8	8	13	16	13,00				13		
15	15	15									
8	12	15	20	27	14,00				14		
15	15	15									
10	12	17	22	29	15,00			-15,00	15		
15	15	15									
10	13	20	23	33	16,00				16	15,48	
15	15	15									
11	13	22	24	35	17,00				17		SILTE MUITO ARGILOSO, COM POUCA AREIA FINA, DURO, VARIEGADO (ROSEO AVERMELHADO E ESBRANQUIÇADO). (SOLO RESIDUAL)
15	15	15									
12	15	24	27	39	18,00			-18,45		18,45	
15	15	15									
12	17	25	29	42	19,00						LIMITE DA SONDAGEM
15	15	15									
					20,00						

LEGENDAS: *30 cm INICIAIS* (- - -) • *30 cm FINAIS* (———) • *TRADO CAVADEIRA - TC* • *TRADO HELICOIDAL - TH* • *CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA* • *REVESTIMENTO* (||)

OBRA: SONDAGEM A PERCUSSÃO.
LOCAL: RODOVIA JOÃO TOSELLO – KM 66+391m – SANTA CRUZ - MOGI MIRIM - SP.
CLIENTE: BMS CONSULTING.

REFERÊNCIA:		SONDADOR: JOÃO NETTO.
FOLHA: 1/1	ESCALA: 1/100	RESPONSÁVEL: ENG - NESTOR B. F. DE BARROS.
INÍCIO: 11/09/2014	TÉRMINO: 11/09/2014	APROVAÇÃO: